社会資本総合整備計画 事後評価書 令和05年09月04日

1 1 2	2只个沁口正	田川 子   八   川   日							•	1400 1 007 10 1 Д			
計画の	名称 吉野町におけ	る快適で活力ある暮らしの実現(重点	計画)										
計画の	の期間 平成30年度 ~ 令和04年度 (5年間) 重点配分対象の									0			
交付対	交付対象 吉野町												
計画の	計画の目標 吉野町の下水道整備を行い、下水道処理人口普及率と接続率を向上させ、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事	業費(百万円)	合計 ( A + B + C + D )	136 A	136 B	0 C	0 D	0 効果促進	事業費の割合C/(A+B+	C / (A + B + C + D) 0				
		·					·		·				
				<u></u>		)							
				HI		,							
番号			定量的指標の定義		当初現況値	中間目標値							
							H30当初	H32末	H34末				
1	下水道処理人口普	及率を30%(H30当初)から32%(H34	未)に向上させる。						<u> </u>				
	下水道処理人口普及率 30% 31%								32%				
	下水道を利用でき	る人口(供用開始区域内人口)/総人口	](住基人口)										
2	下水道接続率を83	%(H30当初)から87%(H34末)に向	上させる。										
	下水道接続率						83%	85%	87%				
	接続済み人口/下2	<道を利用できる人口(供用開始区域内	3人口)										
							1						
							T						
	L												
		個別施設計画を含む -	国土強靱化を含む -	定住自立圏を含む・	連携中枢都市圏を含む -	流域水循環計画を含む・	地域再生計画を含む	- 避難確保計画の策定	避難行動要支	援者名簿の提供			

案件番号: 0000522586

		事業	地域	交付	直接		括則 1	番別っ	要素となる事業名	事業内容	市区町村名/			間(年度		費用	個別施設計
基幹事業(大)	番号	種別	種別	対象	間接	争業有	種別 1	性別 4	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	H30 H	31 R	02 R03 R	(百万円)	便益比	策定状況
		一体的に	実施する	ことによ	り期待	される効果		•							·	•	•
		備考															
水道事業		下水道	一般	吉野町	直接	吉野町	管渠(	新設	吉野第8処理分区 汚水	汚水管 200・75mm L=1130m	吉野町				136		-
	A07-001						汚水)		管の整備								
						1	1				I						
											小計				136		
							1				· · · ·						
						Ι			1		合計				136		
															130	<u> </u>	
					1	1		1	T	Τ	Т						_
					ı						1						
					1	1		<u> </u>	1	I	I	1			1	<u> </u>	
						Ι											

1 案件番号: 0000522586

	事後評価
 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
吉野町暮らし環境整備課にて実施	事業終了後
	公表の方法
	吉野町ホームページにて公表
事業執用の数担作に	
事業効果の発現状況	吉野第8処理分区において管渠工事を行い、面整備と共に供用開始区域を拡大し未普及対策に寄与した。
	合野第8処理方区にあいて官朱工事を行い、囲発権と共に供用開始区域を拡入し木首及対東に奇与した。 
定量的指標に関連する	
交付対象事業の効果の発現状況	
定量的指標以外の交付対象事業の	
効果の発現状況(必要に応じて記述)	
特記事項 ( 今後の方針等 )	
今後は、吉野町公共下水道区域内の管	渠及びマンホールポンプの維持管理に努める。

案件番号: 0000522586

	目標値の達成状況									
	標 直の									
番号	日極結/	1757 宝结値	目標値と実績値に差が出た要因							
	口信道 /	天視世	口际胆し天殿胆に左が山に女凶							
1	最 終目標値	32%	供用開始区域拡大に寄与したが、過疎化による人口減少に伴い普及率向上に繋がらなかったことが要因							
	最 終 実績値	30%								
2	最終目標値	87%	供用開始区域内の過疎化による人口減少に伴い接続率向上に繋がらなかったことが要因							
	最 終 実績値	86%								

1